Bauzeitenplan - Darry Brammerberg

Beginn Montag: **28.7.2025**

		Jul	Aug	Aug	Aug	Aug	Sep	Sep	Sep	Sep	Sep	Okt	Okt	Okt	Okt	Nov	Nov	Nov	Nov	Dez	Dez	Dez	Dez	Dez	Jan	Jan	Jan	Jan	Feb	Feb	Feb	Feb	Mrz	Mrz	Mrz	Mrz	Mrz	Apr
		KW 31	*KW 32*	*KW 33*	*KW 34*	*KW 35*	*KW 36*	*KW 37*	*KW 38*	*KW 39*	*KW 40*	*KW 41*	*KW 42*	*KW 43*	*KW 44*	*KW 45*	*KW 46*	*KW 47*	*KW 48*	*KW 49*	*KW 50*	*KW 51*	*KW 52*	*KW 1*	*KW 2*	*KW 3*	*KW 4*	*KW 5*	*KW 6*	*KW 7*	*KW 8*	*KW 9*	*KW 10*	*KW 11*	*KW 12*	*KW 13*	*KW 14*	*KW 15*
BA	Kanal Bau betroffene Zufahrten	Mo,28.07	Mo,04.08	Mo,11.08	Mo,18.08	Mo,25.08	Mo,01.09	Mo,08.09	Mo,15.09	Mo,22.09	Mo,29.09	Mo,06.10	Mo,13.10	Mo,20.10	Mo,27.10	Mo,03.11	Mo,10.11	Mo,17.11	Mo,24.11	Mo,01.12	Mo,08.12	Mo,15.12	Mo,22.12	Mo,29.12	Mo,05.01	Mo,12.01	Mo,19.01	Mo,26.01	Mo,02.02	Mo,09.02	Mo,16.02	Mo,23.02	Mo,02.03	Mo,09.03	Mo,16.03	Mo,23.03	Mo,30.03	Mo,06.04
1	**BA 1 Sackgasse HS 11-16**																																					
1.1	BA 1.1 + HS + 14																																					
1.2	BA 1.2 + HS 9 + 12																																					
1.3	BA 1.3 + HS 7 + 10																																					
1.4	BA 1.4 + HS 5 + 8																																					
	WBV																																					
1	**BA 1 Sackgasse HS 11-16**																																					
1.1	BA 1.1 + HS + 14																																					
1.2	BA 1.2 + HS 9 + 12																																					
1.3	BA 1.3 + HS 7 + 10																																					
1.4	BA 1.4 + HS 5 + 8																																					
	sh-Netz																																					
1	**BA 1 Sackgasse HS 11-16**																																					
1.1	BA 1.1 + HS + 14																																					
1.2	BA 1.2 + HS 9 + 12																																					
1.3	BA 1.3 + HS 7 + 10																																					
1.4	BA 1.4 + HS 5 + 8																																					

Beginn Pflasterarbeiten